

# Регламент технического обслуживания оборудования

№	Описание работ	Отметка о проведении	Комментарии
1	проведение комплексного опробования оборудования		
2	инструктаж обслуживающего персонала Заказчика по обеспечению режимов работы оборудования		
3	наладка топочного режима котлоагрегата и других тепловых, химических и теплохимических процессов котельного оборудования без определения коэффициента полезного действия теплого процесса, наблюдение за работой оборудования, его узлов, элементов и коммуникаций при установленном режиме		
4	комплексное опробование оборудования под нагрузкой в соответствии с требованиями и ТУ на достигнутом режиме		
5	нахождение оптимальных избытков воздуха		
6	определение температуры продуктов горения после котла и температуры уходящих газов		
7	измерение и регулирование разрежения в топке и газоходах, регулирование давления топлива, воздуха, размеров факела, полноты горения		
8	измерение аэродинамического сопротивления котла, гидравлического сопротивления водогрейного котла		
9	измерение и регулирование других характеристик котлоагрегата		
10	проверка работы приборов (манометры, термометры, расходомеры, солемеры и т. д.)		
11	проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента		
12	контроль жесткости химочищенной воды (экспресс анализ)		отсутствует установка фильтрации
13	определение удельного расхода и крепости реагента		
14	оценка эффективности и установление оптимального режима регенераций		