

Отчет о завершении Витоденс 050

Этот отчет о завершении показывает сохраненные в установке значения на 23.11.22 14:37

Общие сведения

Заводской номер прибора	7721978100658108
Дата ввода в эксплуатацию	23.11.22 14:37

Давление наполнения

Наполнение закончено	Да
Процесс удаления воздуха закончен	Нет

Базовые настройки

Режим работы	Погодозависимый режим
Дата	23.11.22
Время	02:40 PM
Автоматическая смена летнего / зимнего времени	Нет
Характеристики газа	Природный газ
Тип дымоходной системы	Забор наружного воздуха 60/100 мм
Длина дымоходной системы	3 m

Проверка датчика температуры уходящих газов

Результат	Закончено без ошибок
-----------	----------------------

Схема установки

Отопит. контур 1	Прямой отопительный контур
Горячая вода	Бойлер с датчиком
Гидравлический разделитель	Отсутствует
Гелиоустановка	Отсутствует

Устройства дистанционного управления

Отопит. контур 1

Без дистанционного управления

Отопит. контур 1

Наименование отопительного контура	Heizkreis 1
Нормальная температура	31 °C
Кривая отопления	Наклон 0,7 - Уровень 0
Минимальная температура подачи	20 °C
Максимальная температура подачи	77 °C
Максимальная скорость внутреннего насоса	100 %

Горячая вода

Заданное значение температуры горячей воды	55 °C
--	-------

Газовый конденсационный котел

Максимальная тепловая мощность	100%
Интервал до следующего технического обслуживания	Без интервала
Часы до следующего технического обслуживания	0

Резюме

Результат	Ввод в эксплуатацию успешно закончен
-----------	--------------------------------------